



OBRA: NOVA CAMARA MUNICIPAL IBATI		Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 56.583,93				
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	R\$ 2.664,82				
1.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	100,00% 2664,82	100,00% 2664,82			
1.2	INSTALAÇÕES PROMISÓRIAS	R\$ 48.994,20				
1.2.1	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A	100,00% 1471,43	100,00% 1471,43			
1.2.2	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½")	100,00% 132,54	100,00% 132,54			
1.2.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	100,00% 1507,71	100,00% 1507,71			
1.2.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	100,00% 15888,05	100,00% 15888,05			
1.2.5	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	100,00% 4516,01	100,00% 4516,01			
1.2.6	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO	100,00% 8057,28	100,00% 8057,28			
1.2.7	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO	100,00% 7876,56	100,00% 7876,56			
1.2.8	GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA. COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO	100,00% 3827,96	100,00% 3827,96			
1.2.9	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO	100,00% 5716,65	100,00% 5716,65			

Valor a ser liberado da 1ª Medição: R\$ 56.583,93 (Cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais, noventa e três centavos), o que corresponde a 3,58% da obra.

Carneaxiali

Carolina de Oliveira Carneaxiali
Arquiteta e Urbanista



DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr.

CAMARA MUNICIPAL DE IBAITI

C.O. CARNASCIALI, com sede RUA DR. EUCLIDES MONTEIRO, 812, CENTRO, IBAITI-PR, inscrita no CNPJ sob o nº 18.102.464/0001-74 DECLARA à CAMARA MUNICIPAL DE IBAITI, para fins de acompanhamento e fiscalização que o valor a ser liberado na primeira medição da obra de construção NOVA CAMARA MUNICIPAL DE IBAITI é de 56.583,93 (*Cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais, noventa e três centavos*), o que corresponde a 3,58% da obra.

Ibaiti, 04 de Setembro de 2019.

Carolina Oliveira Carnasciali

Arquiteta e Urbanista

CAU – A 37523-3PR

RELATÓRIO DE VISTORIAS DE OBRAS - EXECUÇÃO

Contratante: NOVA CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI

Local: Rua Ver. José de Moura Bueno, 23 – Centro Ibaiti-PR

Visita Técnica 01

Data vistoria: 27/08/2019

SITUAÇÃO: Limpeza do terreno, fechamento/tapume com telha metálica.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Rumbolo
05/09/2019
Fks



SITUAÇÃO:

Placa de obra em chapa de aço galvanizado

Execução de Sanitário e Vestiário em canteiro de obras, em madeira.

Execução de escritório em canteiro de obras

Execução de almoxarifado em canteiro de obras

Galpao aberto em canteiro de obras, com estrutura em madeira

Execução de refeitório em canteiro de obras

Entrada provisória de energia elétrica

Kit cavalete medição de agua

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



