



GRUPO

*Mater*

**RELATÓRIO DE VISTORIAS DE OBRAS**

**Contratante:** NOVA CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI

**Local:** Rua Ver. José de Moura Bueno, 23 – Centro Ibaíti-PR

**Visita Técnica 01**

**Data vistoria:** 17/09/2019

**SITUAÇÃO:** Parede de contenção





GRUPO

*Mater*



**Visita Técnica 02**

**Data vistoria: 30/09/2019**

**SITUAÇÃO:**

*Marcação da Obra*

*Furação das estacas*

*Concretagem das estacas*

CAU – A37523-3

Fone: (43) 9154-5851 (43) 3546-5762

e-mail: carolciali@yahoo.com.br



GRUPO

*Mater*

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



CAU – A37523-3

Fone: (43) 9154-5851 (43) 3546-5762

e-mail: carolciali@yahoo.com.br



GRUPO

*Mater*



CAU – A37523-3

Fone: (43) 9154-5851 (43) 3546-5762

e-mail: [carolciali@yahoo.com.br](mailto:carolciali@yahoo.com.br)



GRUPO

**Mater**

OBRA: NOVA CAMARA MUNICIPAL IBATI		Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1.3	MARCAÇÃO DA OBRA	R\$ 4.924,91				
1.3.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA	100,00% 6.110,40		100,00% 6.110,40		
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 36.041,01				
2.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM	100,00% 21.740,20				
2.3	BOTA FORA INCLUSO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO	100,00% 22.976,32				
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 297.777,88				
3.1	ESTACAS	R\$ 177.482,36				
3.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PERFURAÇÃO	100,00% 23.400,00		100,00% 18860,14		
3.1.2	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVAMENTE MOBILIZAÇÃO E	100,00% 111.362,92		90,00% 76742,45		
3.1.3	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO	100,00% 1.938,00		100,00% 1562,01		
3.1.4	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR,	100,00% 12.925,80		100,00% 10418,05		
3.1.5	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO	100,00% 12.032,64		100,00% 9398,17		
3.1.6	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE	100,00% 51.346,76		100,00% 41384,91		
3.1.7	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE	100,00% 7.198,40		100,00% 5801,83		
Porcentagem			3,58%	10,73%	10,73%	10,73%
Custo			R\$ 56.583,93	R\$ 169.392,47	R\$ 169.392,47	R\$ 169.392,47
Porcentagem Acumulado			3,58%	14,31%	14,31%	14,31%
Custo Acumulado			R\$ 56.583,93	R\$ 225.976,40	R\$ 225.976,40	R\$ 225.976,40

Valor a ser liberado da 2ª Medição: R\$ 169.392,47 (Cento e sessenta e nove mil reais, trezentos e noventa e dois reais, quarenta e sete centavos), equivalente a 10,73%, acumulando um total de 14,31% da obra concluído.

  
Carolina de Oliveira Carnasciali  
Arquiteta e Urbanista