



GRUPO

*Mater*

## RELATÓRIO DE VISTORIAS DE OBRAS

**Contratante:** NOVA CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI

**Local:** Rua Ver. José de Moura Bueno, 23 – Centro Ibaíti-PR

**Visita Técnica 01**

**Data vistoria:** 20/12/2019

**SITUAÇÃO:** Armação, concretagem das brocas do auditório, execução de alvenaria.







GRUPO

*Mater*







GRUPO

*Mater*

**Visita Técnica 02**

**Data vistoria: 26/12/2019**

**SITUAÇÃO:** Execução de alvenaria pavimento térreo, início da execução das vigas do térreo.







GRUPO

*Mater*







GRUPO

*Mater*







GRUPO

*Mater*





GRUPO

Mater

OBRA: NOVA CAMARA MUNICIPAL IBAITI					
Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
3.1.2	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE	10,00% 8526,94			
<b>4</b>	<b>SUPRAESTRUTURA</b>				
<b>4.1</b>	<b>PILARES</b>				
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO	25,00% 6079,02			
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	25,00% 1739,12			
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	25,00% 2530,40			
4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO	25,00% 2888,20			
4.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² -	25,00% 2327,73			
<b>4.2</b>	<b>VIGAS E LAJES</b>				
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE	40,00% 17491,40			
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	30,00% 2997,91			
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	30,00% 118,18			
4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	30,00% 6200,43			
4.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO	30,00% 2207,69			
<b>5</b>	<b>FECHAMENTOS, FORROS E IMPERMEABILIZAÇÕES</b>				
<b>5.1</b>	<b>FECHAMENTOS</b>				
5.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL	25,00% 26515,84			
<b>Porcentagem</b>		<b>5,044%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Custo</b>		<b>R\$ 79.622,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>		<b>33,439%</b>	<b>33,439%</b>	<b>33,439%</b>	<b>33,439%</b>
<b>Custo Acumulado</b>		<b>R\$ 527.872,22</b>	<b>R\$ 527.872,22</b>	<b>R\$ 527.872,22</b>	<b>R\$ 527.872,22</b>



GRUPO

*Mater*

*Valor a ser liberado da 5ª Medição: R\$ 79.622,86 ( Setenta e nove mil, seiscentos e vinte e dois reais, oitenta e seis centavos), equivalente a 5,04%, acumulando um total de 33,44% concluído.*

*Carnasciali*

*Carolina de Oliveira Carnasciali  
Arquiteta e Urbanista*

*Ibaiti, 26/12/2019*

