



GRUPO

Mater

RELATÓRIO DE VISTORIAS DE OBRAS

Contratante: NOVA CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI

Local: Rua Ver. José de Moura Bueno, 23 – Centro Ibaiti-PR

Visita Técnica 01

Data vistoria: 24/01/2020

SITUAÇÃO: Montagem da laje do Primeiro pavimento, execução do contra piso do nível do térreo.





GRUPO

Mater





GRUPO

Mater





GRUPO

Mater

OBRA: NOVA CAMARA MUNICIPAL IBAITI				
Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
4	SUPRAESTRUTURA			
4.2.6	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR	50,00% 9.040,31		
4.2.7	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA	50,00% 1.487,05		
4.2.8	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA.	50,00% 3479,03		
4.2.9	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO	40,00% 21851,25		
4.2.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	40,00% 2017,55		
4.2.13	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN	70,00% 4.216,02		
4.2.14	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM	50,00% 1.943,96		
4.2.15	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M	50,00% 1.081,08		
6	PISOS E CALÇADAS			
6.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400L.	45,00% 18.626,65		
Porcentagem		4,038%	0	0
Custo		R\$ 63.742,90	0	0
Porcentagem Acumulado		37,477%	37,477%	37,477%
Custo Acumulado		R\$ 591.615,12	R\$ 591.615,12	R\$ 591.615,12

Valor a ser liberado da 6ª Medição: R\$ 63.742,90 (Sessenta e três mil, setecentos e quarenta e dois reais, noventa centavos), equivalente a 4,04%, acumulando um total de 37,48% concluído.

Carolina de Oliveira Carnasciali
Arquiteta e Urbanista

Ibaiti, 28/01/2020