



GRUPO

Mater

RELATÓRIO DE VISTORIAS DE OBRAS

Contratante: NOVA CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI

Local: Rua Ver. José de Moura Bueno, 23 – Centro Ibaiti-PR

Visita Técnica 01

Data vistoria: 22/02/2020

SITUAÇÃO: Execução de alvenaria do segundo pavimento. Emboço.





GRUPO

Mater





GRUPO

Mater

Visita Técnica 02

Data vistoria: 27/02/2020

SITUAÇÃO: Emboço, início de aplicação de fundo preparador e massa corrida. Execução de verga e contra verga, montagem ferragem e formas dos pilares.





GRUPO

Mater





GRUPO

Mater





GRUPO

Mater





GRUPO

Mater

OBRA: NOVA CAMARA MUNICIPAL IBAITI			
Cronograma Físico e Financeiro			
Item	Descrição	210 DIAS	240 DIAS
4	SUPRAESTRUTURA		
4.1	PILARES		
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO	25,00% 6079,02	
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	25,00% 1739,12	
4.2	VIGAS E LAJES		
4.2.14	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM	50,00% 1205,95	
4.2.15	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M	50,00% 1205,95	
5	FECHAMENTOS, FORROS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
5.1	FECHAMENTOS		
5.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL	25,00% 26515,84	
5.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENÁRIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3	50,00% 5436,11	
5.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM	25,00% 22496,10	
13	PINTURAS E ACABAMENTOS		
13.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	5,00% 259,98	
13.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.		
13.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	5,00% 910,84	
Porcentagem		4,210%	0
Custo		R\$ 66.462,05	0
Porcentagem Acumulado		0,4169	0,4169
Custo Acumulado		R\$ 658.077,17	R\$ 658.077,17



GRUPO

Mater

Valor a ser liberado da 7ª Medição: R\$ 66.462,05 (Sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais, cinco centavos), equivalente a 4,21%, acumulando um total de 41,69% concluído.

Carnasciali

*Carolina de Oliveira Carnasciali
Arquiteta e Urbanista*

Ibaiti, 27/02/2020

