



GRUPO

Mater

RELATÓRIO DE VISTORIAS DE OBRAS

Contratante: NOVA CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI


Local: Rua Ver. José de Moura Bueno, 23 – Centro Ibaiti-PR

Visita Técnica 01

Data vistoria: 08/04/2020

SITUAÇÃO: Execução do madeiramento da cobertura, platibanda, do pavimento superior, reboco e massa corrida do pavimento térreo.





GRUPO

Mater





GRUPO


Mater

Visita Técnica 02

Data vistoria: 27/04/2020

SITUAÇÃO: Reboco da laje pavimento superior, início da colocação dos revestimentos nas paredes do pavimento térreo, início da colocação do porcelanato.





GRUPO

Mater





GRUPO

Mater





GRUPO

Mater





GRUPO

Mater





GRUPO

Mater

OBRA:	NOVA CAMARA MUNICIPAL IBAITI	
Cronograma Físico e Financeiro		
Item	Descrição	270 DIAS
4.2	VIGAS E LAJES	
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE	10,00% 4.372,85
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	10,00% 999,31
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	10,00% 39,39
4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	10,00% 2074,82
4.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO	10,00% 735,90
5	FECHAMENTOS, FORROS E IMPERMEABILIZAÇÕES	
5.1	FECHAMENTOS	
5.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3	20,00% 2.174,44
5.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM	10,00% 8998,44
7.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES	10,00% 7.255,73
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM	40,00% 6.151,89
8	COBERTURA	
8.1	ESTRUTURA METÁLICA	
8.1.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,	50,00% 1.125,88
8.2	ESTRUTURA MADEIRA	
8.2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE	100,00% 6.779,91
8.2.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE	100,00% 15427,08
8.2.4	CALHÁ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,	100,00% 2.020,55
13	PINTURAS E ACABAMENTOS	
13.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	20,00% 1.039,95
13.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	45,00% 6.431,23
Porcentagem		4,157%
Custo	R\$	65.621,37
Porcentagem Acumulado		0,6100
Custo Acumulado	R\$	962.987,91



GRUPO

Mater

Valor a ser liberado da 9ª Medição: R\$ 65.621,37(Sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e um reais, trinta e sete centavos), equivalente a 4,157%, acumulando um total de 61,00% concluído.

Carnasciali

*Carolina de Oliveira Carnasciali
Arquiteta e Urbanista*

Ibaiti, 27/04/2020

