

CRONOGRAMA

PRÓPRIO: REFORMA CÂMARA MUNICIPAL
MUNICÍPIO: IBAITI
EMPRESA: PROJETI ENGENHARIAS LTDA

DATA: 12/12/25
TIPO OBRA: REFORMA
PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	BDI	28,49%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,24%	4.050,76	25,00%	4.050,76	25,00%	4.050,76	25,00%	4.050,76	25,00%		0,00%		0,00%	16.203,03	12.610,28
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,44%	4.799,08	100,00%											4.799,08	3.734,96
03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1,28%	2.512,29	100,00%											2.512,29	1.955,23
04	INFRAESTRUTURA	4,80%	4.714,52	50,00%	4.714,52	50,00%									9.429,04	7.338,31
05	COBERTURA	4,91%			9.654,46	100,00%									9.654,46	7.513,74
06	REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS	4,78%			4.698,44	50,00%	4.698,44	50,00%							9.396,87	7.313,27
07	ESQUADRIAS	2,62%					5.147,82	100,00%							5.147,82	4.006,38
08	PINTURAS	41,43%	8.146,49	10,00%	16.292,98	20,00%	32.585,96	40,00%	24.439,47	30,00%					81.464,89	63.401,40
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,99%	2.352,55	30,00%	3.136,73	40,00%	2.352,55	30,00%							7.841,82	6.103,03
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	25,51%							50.160,58	100,00%					50.160,58	39.038,30
11		0,00%														
12		0,00%														
13		0,00%														
14		0,00%														
15		0,00%														
16		0,00%														
17		0,00%														
18		0,00%														
19		0,00%														
20		0,00%														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	26.575,68	13,52%	42.547,88	21,64%	48.835,52	24,84%	78.650,80	40,00%		0,00%		0,00%	196.609,89	153.014,90
VALOR PROPOSTO				13,52%		21,64%		24,84%		40,00%		0,00%		0,00%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			26.575,68	13,52%	69.123,56	35,16%	117.959,08	60,00%	196.609,89	100,00%	196.609,89	100,00%	196.609,89	100,00%		