

**CRONOGRAMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE IBAITI**  
**PRAÇA DOS TRÊS PODERES/CENTRO/IBAITI-PR/CEP: 84.900-000**

CAMARA MUNICIPAL DE IBAITI - PARANÁ - OBRA: CONSTRUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IBAITI


Item	Discriminação	CRONOGRAMA													
		VALORES		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Preliminares	2,51	R\$ 55.480,36	100,00	55.480,36		-		-		-		-		-
2	Infraestrutura	5,98	R\$ 132.180,58	50,00	66.090,29	50,00	66.090,29		-		-		-		-
3	Supraestrutura	18,98	R\$ 419.888,93	25,00	104.921,73	25,00	104.921,73	25,00	104.921,73	25,00	104.921,73		-		-
4	Alvenarias	21,72	R\$ 480.179,02		-	25,00	120.044,76	25,00	120.044,76	25,00	120.044,76	25,00	120.044,76		-
6	Esquadrias Metálicas	0,23	R\$ 5.048,56		-		-	25,00	1.262,39	25,00	1.262,39	25,00	1.262,39	25,00	1.262,39
6	Esquadrias de Madeira	1,46	R\$ 32.286,15		-		-		-		-		-	25,00	8.071,04
7	Ferragens	0,43	R\$ 9.605,38		-		-		-		-		-		-
8	Vidros e Plásticos	14,08	R\$ 311.450,43		-		-		-		-		-		-
9	Telhados	1,59	R\$ 35.209,41		-		-		-		-		-		-
10	Impermeabilizações	0,08	R\$ 1.288,40		-		-		-		-		-		-
11	Revestimentos Internos	3,23	R\$ 71.478,24		-		-		-		-		-	25,00	17.869,08
12	Azulejos	2,92	R\$ 67.915,34		-		-		-		-		-		-
13	Revestimentos Externos	1,21	R\$ 28.860,81		-		-		-		-		-		-
14	Pinturas	1,27	R\$ 28.155,81		-		-		-		-		-		-
15	Pavimentação	11,49	R\$ 253.965,39		-		-		-		-		-		-
16	Rodapés e Soleiras	1,04	R\$ 22.933,79		-		-		-		-		-		-
17	Instalações Elétricas e Telefônicas	4,88	R\$ 103.548,25		-		-		-		-		-		-
18	Hidráulico - Rede de Água e Esgoto	1,02	R\$ 33.611,60		-		-		-		-		-		-
19	Extintores	0,63	R\$ 11.659,08		-		-		-		-		-		-
20	Muro de Arrimo	3,17	R\$ 70.122,74		-		-		-		-		-		-
21	Outros	1,98	R\$ 43.725,50		-		-		-		-		-		-
22	Serviços Finais	0,22	R\$ 4.886,31		-		-		-		-		-		-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 2.211.285,04</b>	<b>10,24</b>	<b>226.472,37</b>	<b>13,16</b>	<b>291.056,78</b>	<b>10,23</b>	<b>226.228,88</b>	<b>10,23</b>	<b>226.228,88</b>	<b>5,49</b>	<b>121.307,14</b>	<b>1,23</b>	<b>27.202,99</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>10,24</b>	<b>226.472,37</b>	<b>23,40</b>	<b>517.529,15</b>	<b>33,64</b>	<b>743.758,03</b>	<b>43,87</b>	<b>969.986,90</b>	<b>49,35</b>	<b>1.091.294,04</b>	<b>50,58</b>	<b>1.118.497,03</b>

**CRONOGRAMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE IBAITI**  
**PRAÇA DOS TRÊS PODERES/CENTRO/IBAITI-PR/CEP: 84.900-000**

CAMARA MUNICIPAL DE IBAITI - PARANÁ - OBRA: CONSTRUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IBAITI

**CRONOGRAMA**

MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25,00	8.071,54	25,00	8.071,54	25,00	8.071,54	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	50,00	4.802,69	50,00	4.802,69	-	-	-	-
25,00	77.862,61	50,00	155.725,22	10,00	31.146,04	-	-	-	-	15,00	48.717,56
25,00	8.802,35	75,00	26.407,08	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	25,00	321,80	50,00	643,20	25,00	321,80
25,00	17.869,06	25,00	17.869,06	25,00	17.869,06	-	-	-	-	-	-
25,00	14.478,84	25,00	14.478,84	25,00	14.478,84	25,00	14.478,84	-	-	-	-
25,00	6.715,20	25,00	6.715,20	25,00	6.715,20	25,00	6.715,20	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	50,00	14.077,96	25,00	7.038,98	25,00	7.038,98
-	-	30,00	76.186,62	30,00	76.186,62	40,00	101.586,16	-	-	-	-
-	-	30,00	6.880,14	30,00	6.880,14	40,00	9.173,52	-	-	-	-
-	-	-	-	50,00	51.774,13	50,00	51.774,13	-	-	-	-
-	-	-	-	50,00	16.805,75	50,00	16.805,75	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	11.659,06	-	-
-	-	-	-	-	-	50,00	36.061,37	25,00	17.530,69	25,00	17.530,69
-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	21.862,75	50,00	21.862,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	4.866,31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6,05	133.799,60	14,12	312.336,66	10,62	234.732,00	11,52	254.797,20	2,66	58.734,67	4,45	98.357,89
56,63	1.252.296,62	70,76	1.564.633,28	81,37	1.799.365,28	92,90	2.054.162,48	95,55	2.112.897,15	100,00	2.211.255,02

  
 Resp. Técnico da Proponente:  
**CARLOS ALBERTO MAIA TABALIPA**  
 CREA: 8895-D/PR

**Carlos A. Maia Tabalipa**  
 ENG. CIVIL CREA 8895-D/PR

IBAITI, 17 DE OUTUBRO DE 2017